



1.1.54	Строительство КТП-10 кВ на ул. К. Маркса в Садовом районе	СП	0,1	2013	2013	6 196,00	6 190,00	6 190,00	0,80	0,80	6 190,00	6 190,00
1.1.56	Строительство КТП на ул. Стасюк, 456	СП	0,5	2013	2013	3 592,85	3 592,85	3 592,85	0,56	0,50	3 592,85	3 592,85
1.1.57	Реконструкция ТП-24 (БСНП) (наименование трансформатора 215 кВА на 400 кВА)	СП	0,085	2013	2013	384,72	384,72	384,72	0,09	0,09	384,72	384,72
1.1.58	Модернизация ТП-1080 (ФС-Агро) (наименование трансформатора 100 кВА на 250 кВА)	СП	0,15	2013	2013	316,72	316,72	316,72	0,15	0,15	316,72	316,72
1.1.59	Строительство участка КЛ-10 кВ ф. 70 ПС "Светлана" шк. А по адресу Затулаштан	СП	8,43	2013	2013	1 718,19	1 718,19	1 718,19	0,42	0,42	1 718,19	1 718,19
1.1.60	Модернизация ТП-297, ТП-31, ТП-277 (наименование КЛ-10)	СП	37 шт	2013	2013	1 137,16	1 137,16	1 137,16	37 шт	37 шт	1 137,16	1 137,16
1.1.61	Модернизация ТП-36	СП		2013	2014	7 196,39	7 196,39	7 196,39	0,80	0,00	4 000,00	3 196,39
1.1.62	Модернизация ТП-333 (Мамана)	СП		2013	2013	1 025,43	1 025,43	1 025,43	0,00	0,00	1 025,43	1 025,43
1.1.63	Модернизация ТП-637 (Арзуманова, 7а Росгарабинвест-Омега)	СП		2013	2013	1 025,43	1 025,43	1 025,43	0,00	0,00	1 025,43	1 025,43
1.1.64	Модернизация ТП-32 (Кочина)	СП	0,74	2013	2013	1 616,78	1 616,78	1 616,78	0,74	0,74	1 616,78	1 616,78
1.1.65	Строительство ТП-6 (номер по генплану 38) для электроснабжения жилой застройки 5-го микрорайона ЮЗЖР-2 в г. Курск	СП	1,26	2013	2013	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1,26	1,26	8 000,00	8 000,00
1.1.66	Строительство КЛ-10 кВ по проекту № 7-П-6 (номер по генплану 38) для электроснабжения жилой застройки 5-го микрорайона ЮЗЖР-2 в г. Курск	СП	0,35	2013	2013	2 512,05	2 512,05	2 512,05	0,35	0,35	2 512,05	2 512,05
	Реконструкция 2-а КЛ-10 кВ по ул. Природная	СП	0,3	2013	2013	3 265,22	3 265,22	3 265,22	0,30	0,30	3 265,22	3 265,22
	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до шп по ул. Зингалев, 88	СП	0,03	2013	2013	229,36	229,36	229,36	0,03	0,03	229,36	229,36
	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф. 11 ПС "Садовая"	СП	1,2	2013	2013	1 957,82	1 957,82	1 957,82	1,20	1,20	1 957,82	1 957,82
	Модернизация РП-9 по ул. Интернациональная	СП		2013	2013	8 596,59	8 596,59	8 596,59	0,00	0,00	8 596,59	8 596,59
1.1.72	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-709 до шп по ул. Одышанского, 14а, 14б, 14, Дейнова 16, 16а, 16б, 16в	СП	0,35	2014	2014	4 914,57	4 914,57	4 914,57	0,35	0,35	4 914,57	4 914,57
1.1.73	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 по ул. 1-й Милославский пер. (наименование) / Россия	СП	2,13	2014	2014	3 723,96	3 723,96	3 723,96	2,13	2,13	3 723,96	3 723,96
1.1.74	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-351 по ул. Н. Луговая, Овечьих, П. Давыдовский пер., Бочарова, 1,2-й Н. Луговой пер	СП	2,3	2014	2014	3 759,31	3 759,31	3 759,31	2,30	2,30	3 759,31	3 759,31
	Строительство КТП-0,4 кВ в районе 3-го Буровского пер. в первом квартале с ТП-260	СП	2,16	2014	2014	830,06	830,06	830,06	2,16	2,16	830,06	830,06
1.1.77	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-263 с трансформатором 250 кВА по ул. К. Маркса в первом квартале с ТП-308,348	СП	0,07	2014	2014	5 921,88	5 921,88	5 921,88	0,50	0,50	5 921,88	5 921,88
1.1.78	Строительство КТП 0,4 кВ по ул. Алейская в первом квартале с ТП-740	СП	0,25	2014	2014	1 346,85	1 346,85	1 346,85	0,25	0,25	1 346,85	1 346,85
	Модернизация ТП-32 2а секция	СП	0,6	2014	2014	1 616,78	1 616,78	1 616,78	0,60	0,60	1 616,78	1 616,78
	Модернизация ТП (наименование) №1-161 № 698	СП	8 шт	2014	2014	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	486,00	486,00
	Модернизация ТП (наименование) №1-161 № 907	СП	8 шт	2014	2014	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	486,00	486,00
1.1.86	Строительство участка КЛ-10 кВ от ТП-72-ТП-660	СП	1	2014	2014	3 042,50	3 042,50	3 042,50	1,00	1,00	3 042,50	3 042,50
1.1.89	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-569 до шп по ул. Революционная, 50в	СП	0,28	2014	2014	1 356,17	1 356,17	1 356,17	0,28	0,28	1 356,17	1 356,17
1.1.90	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-348 до шп по ул. К. Маркса, 69а, 69б	СП	0,36	2014	2014	1 886,91	1 886,91	1 886,91	0,35	0,35	1 886,91	1 886,91
1.1.92	Выполнение работ по участку КЛ-10 кВ ф. 17 Садовая-РП-12	СП	1,6	2014	2014	6 335,47	6 335,47	6 335,47	1,60	1,60	6 335,47	6 335,47
1.1.93	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-821 до шп по ул. Мещанская, 16	СП	0,2	2014	2014	592,81	592,81	592,81	0,20	0,20	592,81	592,81
1.1.100	ТП-117	СП	1,4	2014	2014	10 625,59	10 625,59	10 625,59	1,40	1,40	10 625,59	10 625,59
1.1.101	Модернизация ТП-111	СП		2014	2014	1 272,54	1 272,54	1 272,54	0,00	0,00	1 272,54	1 272,54
1.1.102	Реконструкция участка КЛ-10 кВ от ТП-111 до шп по ул. Энергетиков, 124	СП	0,25	2014	2014	798,07	798,07	798,07	0,25	0,25	798,07	798,07

1.1.105	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-4 по ул. Липина (пер. Школы №2)	СП	0,2	2012	2012	415,25	415,25	415,25	0,20	0,20	415,25	415,25
1.1.106	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Курова от ТП-16	СП	1,3	2013	2013	2 380,04	2 380,04	2 380,04	1,30	1,30	2 380,04	2 380,04
	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Курова, пер. Липинский	СП	1	2014	2014	2 023,80	2 023,80	2 023,80	0,70	0,70	2 023,80	2 023,80
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Курова	СП	1,8	2014	2014	3 642,84	3 642,84	3 642,84	1,00	1,00	3 642,84	3 642,84
<b>II. КОМУТОВКА</b>												
1.1.109	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ф. 4110 ПС "Комутовка"	СП	1,5	2013	2013	1 895,53	1 895,53	1 895,53	1,50	1,50	1 895,53	1 895,53
1.1.110	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Павла, ул. Октябрьская, ул. Садовая	СП	1,5	2014	2014	2 376,40	2 376,40	2 376,40			2 376,40	2 376,40
<b>III. КОРЕЙЕВО</b>												
1.1.114	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Липина, ул. Октябрьская, ул. Советская	СП	0,93	2013	2013	2 298,08	2 298,08	2 298,08	0,93	0,93	2 298,08	2 298,08
1.1.115	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по шоссе по ул. Школы №2	СП	0,27	2013	2013	383,00	383,00	383,00	0,27	0,27	383,00	383,00
1.1.116	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Школы №2	СП	0,29	2013	2013	365,27	365,27	365,27	0,29	0,29	365,27	365,27
1.1.117	Строительство КТП-100 кВА по ул. Школы №2	СП	0,16	2013	2013	754,82	754,82	754,82	0,16	0,16	754,82	754,82
1.1.118	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Строва, ул. Октябрьская, ул. Курковская	СП	2,6	2012	2012	3 708,22	3 708,22	3 708,22	2,60	2,60	3 708,22	3 708,22
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 по ул. Октябрьская, ул. К. Маркса, ул. Дружная, ул. М. Гудыкина, ул. Курковская	СП	1,6	2014	2014	3 238,08	3 238,08	3 238,08	1,60	1,60	3 238,08	3 238,08
<b>IV. ТЕТЬКИНО</b>												
1.1.120	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Великая от ТП-13	СП	0,55	2013	2013	1 044,11	1 044,11	1 044,11	0,55	0,55	1 044,11	1 044,11
1.1.122	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 585 ПС "Тетякино" от шп. 63 до шп. 80	СП	0,9	2014	2014	1 701,87	1 701,87	1 701,87	0,90	0,90	1 701,87	1 701,87

1.1.112	Реконструкция участка №4 км от ПП-12 по ул. Коммунарская, ул. Аэтикская	СП	1,45	2014	2014	2 934,51	2 934,51	2 934,51				2 934,51	2 934,51			
	Реконструкция участка №4 км от ПП-12 по ул. Коммунарская	СП	0,2	2014	2014	1 619,04	1 619,04	1 619,04				1 619,04	1 619,04			
	Реконструкция участка №4 км от ПП-12 по ул. Коммунарская, ул. Меллерова	СП	1,4	2012	2012	1 231,63	1 231,63		1,40			1 231,63	1 231,63			
<b>В. ГЛУШКОВО</b>																
1.1.113	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 по ул. М. Горького	СП	1,31	2013	2013	2 504,91	2 504,91		1,31			2 504,91	2 504,91			
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. М. Горького	СП	0,57	2014	2014	1 094,40	1 094,40	1 094,40			0,57	0,57	1 094,40	1 094,40		
1.1.129	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 по ул. Октябрьская	СП	0,5	2014	2014	960,00	960,00	960,00			0,50	0,50	960,00	960,00		
	Строительство КТП-100 кВА по ул. Ново-Павлова	СП	0,16	2013	2012	878,19	878,19		0,16			878,19	878,19			
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 по ул. Октябрьская, ул. Октябрьская	СП	1,4	2014	2014	2 728,89	2 728,89	2 728,89			1,40	1,40	2 728,89	2 728,89		
1.1.129	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 847-18 ПРП "Починки" от ДР-1 до СР-1	СП	4	2014	2014	6 421,04	6 421,04	6 421,04			4,00	4,00	6 421,04	6 421,04		
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-35 (раздел)	СП	0,15	2012	2012	250,00	250,00		0,15			250,00	250,00			
	<b>Г. ЦИГРЬ</b>															
1.1.130	Строительство КТП-100 кВА по ул. Митуркина	СП	0,1	2013	2013	750,00	750,00		0,10			750,00	750,00			
1.1.131	Строительство участка ЛЭП-10 кВ от ф. 719 ПС "Фосфоритная" до ф. 7102 ПС "КХИ" для питания	СП	0,63	2013	2014	2 303,39	1 903,39	400,00			0,15	0,50	0,65	400,00	1 903,39	2 303,39
	Строительство ЛЭП-10 кВ ф. 724 ПС "Цигрь" от ТП-52	СП	0,6	2014	2014	1 894,28	1 894,28	1 894,28			0,60	0,60			1 894,28	1 894,28
1.1.133	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул. Загородная	СП	1,6	2013	2013	3 012,51	3 012,51		1,60			3 012,51	3 012,51			
	Реконструкция участка от ТП-37 по ул. Загородная	СП	4,36	2014	2014	8 823,77	8 823,77	8 823,77			4,36	4,36			8 823,77	8 823,77
1.1.135	Организация пунктов повышенного учета на ТП-89	СП	0	2012	2012	400,00	400,00		0,00			400,00		400,00		
1.1.139	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ по ул. Давыдова	СП	0,15	2013	2012	374,77	374,77		0,15			374,77		374,77		
<b>И. КОНИЩЕНКО</b>																
1.1.136	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 и ТП-14 по ул. Гаврилова	СП	1,4	2013	2013	2 231,30	2 231,30		1,40			2 231,30		2 231,30		
	Строительство КТП-250 кВА по ул. Давыдова	СП	0,25	2014	2014	993,00	993,00	993,00			0,25	0,25		993,00	993,00	
	Строительство участка ВЛ-10 кВ ф. 7007 ПС "Коммунарская" от оп. 33 до ТП-1	СП	0,3	2014	2014	560,94	560,94	560,94			0,30	0,30		560,94	560,94	
1.1.139	Строительство участка ВЛ-10 кВ ф. 7009 ПС "Коммунарка" до реконструкций КТП по ул. Давыдова	СП	0,3	2014	2014	560,94	560,94	560,94			0,30	0,30		560,94	560,94	
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Мамонтовой	СП	0,38	2014	2014	769,04	769,04	769,04			0,38	0,38		769,04	769,04	
1.1.141	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 и ТП-12 по ул. Костина	СП	0,46	2014	2014	930,95	930,95	930,95			0,46	0,46		930,95	930,95	
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 по ул. Савиных	СП	0,25	2012	2012	364,49	364,49		0,25			364,49		364,49		
<b>Г. КУРЧАТОР</b>																
1.1.129	Строительство ВЛ-10 кВ от ПС "Титаник" до городского предприятия «Совхоз»	СП	1,75	2014	2014	3 309,20	3 309,20	3 309,20			1,75	1,75		3 309,20	3 309,20	
	Организация пунктов повышенного учета на ВЛ-10 кВ ф. Р112 ПС "Титаник" оп. 15	СП	0	2014	2014	483,00	483,00	483,00			0,00	0,00		483,00	483,00	
1.1.129	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от Климатическо-Сукчанского трассы	СП	0,4	2012	2012	1 029,53	1 029,53		0,40			1 029,53		1 029,53		
<b>И. ПОВАРИЩО</b>																

1.1.142	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ф. 8507 ПС "Навигатор" ТП-20 - ТП-24 - ТП-23 - ТП-12	СП	2,66	2014	2014	4 672,57	4 672,57	4 672,57			2,66	2,66		4 672,57	4 672,57
	Строительство КТП-100 кВА (заказ реконструкция) ТП-23 (ПТП)	СП	0,2	2014	2014	1 989,37	1 989,37	1 989,37			0,20	0,20		1 989,37	1 989,37
1.1.146	Строительство участка ВЛ-10 кВ ф. 807 ПС "Электроника" до реконструкции КТП-100 кВА	СП	0,1	2014	2014	189,10	189,10	189,10			0,10	0,10		189,10	189,10
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Давыдова, Гаврилова	СП	1,1	2014	2014	2 226,18	2 226,18	2 226,18			1,10	1,10		2 226,18	2 226,18
1.1.144	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Давыдова, Гаврилова	СП	1,3	2014	2014	2 630,94	2 630,94	2 630,94			1,30	1,30		2 630,94	2 630,94
	<b>И. ДИЧЕВ</b>														
1.1.147	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по 5 кварталу	СП	2,08	2013	2013	3 005,24	3 005,24		2,08			3 005,24		3 005,24	
	<b>И. ИМ. К. ЛИБКМЕНТА</b>														
1.1.148	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гаврилова от ТП-6	СП	1,2	2013	2013	1 525,84	1 525,84		1,20			1 525,84		1 525,84	
<b>Г. СУДЖА</b>															
1.1.151	Строительство КТП-250 кВА по ул. Давыдова и с. Замостье	СП	0,25	2012	2012	493,60	493,60		0,25			493,60		493,60	
1.1.153	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 по ул. Гай и с. Замостье	СП	1,8	2013	2013	2 838,62	2 838,62		1,80			2 838,62		2 838,62	
1.1.154	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Давыдова и с. Гаврилова	СП	0,5	2013	2013	1 202,36	1 202,36		0,50			1 202,36		1 202,36	
1.1.155	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 по ул. Новосельская и ул. П. Набережная и с. Замостье	СП	1,02	2013	2013	1 399,02	1 399,02		1,02			1 399,02		1 399,02	
1.1.156	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 по ул. Л-е Ман и с. Замостье	СП	0,55	2013	2013	1 002,37	1 002,37		0,55			1 002,37		1 002,37	
	Модернизация ТП-6	СП	2013	2013	667,79	667,79					667,79		667,79		
1.1.158	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Давыдова и с. Замостье	СП	0,8	2014	2014	1 619,04	1 619,04	1 619,04			0,80	0,80		1 619,04	1 619,04
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Подва и с. Гаврилова	СП	1,4	2014	2014	2 833,32	2 833,32	2 833,32			1,40	1,40		2 833,32	2 833,32
1.1.158	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 по ул. Калужин с. Гаврилова	СП	1,2	2014	2014	2 428,56	2 428,56	2 428,56			1,20	1,20		2 428,56	2 428,56
	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7312 ПС "Сухая" от ДР-14 до ТП-9 в с. Сухая	СП	0,6	2014	2014	3 894,28	3 894,28	3 894,28			0,60	0,60		3 894,28	3 894,28
1.2.	Создание системы проектирования и разработки мероприятий	С			455,39	455,39	455,39			0,00	0,00		455,39	455,39	
1.2.1.	Модернизация ТП-241 (заказ АБГ)	С	2014	2014	455,39	455,39		0,00		0,00		455,39		455,39	
1.3.	Создание системы управления и учета				27 914,27	27 914,27	1 475,57			10 269,11	7 145,16		12 475,57	20 889,84	
1.3.1.	АСКУЭ с. Курце, с. Шенгел, с. Суджа	СП	2012	2014	12 360,95	12 360,95	6 000,00			3 222,11	2 431,84		6 000,00	12 360,95	
1.3.2.	АСКУЭ ТП-109	СП	2012	2012	50,00	50,00				50,00	0,00		50,00	50,00	
1.3.3.	АСКУЭ (участки АСКУЭ на фидере линии) линия от ТП-917 по ул. Памяти орд. Дружбы, ул. Подважская	СП	2013	2013	1 453,07	1 453,07				0,00	1 453,07	0,00		1 453,07	
1.3.4.	Таблетирование ИРП	СП	2012	2014	1 700,00	1 700,00	600,00			500,00	600,00		600,00	1 700,00	
1.3.5.	Замена щитового учета	СП	2012	2014	12 350,25	12 350,25	5 875,57			5 790,00	1 660,25		5 875,57	14 325,82	
2.	Новые строительные				227 743,33	227 743,33	15 260,09			68 326,57	190 246,76		45 360,01	213 743,33	
2.1.	Линейные электрические и системы мероприятий по безопасности														
2.1.1.	Развитие производственных баз		2012	2014	119 405,33	119 405,33	27 000,00			36 916,57	54 488,76		27 000,00	719 405,33	
2.1.1.1.	Строительство здания производственной базы в с. Климентовка	СП	2012	2013	55 945,53	55 945,53				25 945,53	30 000,00		55 945,53		
2.1.1.2.	Лазерное производство базы в с. Суджа	СП	2012	2012	9 514,00	9 514,00				9 514,00			9 514,00		








<b>И. КОММУНАЛЬКА</b>												
1.1.109	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ф. 4110 ПС "Химиков"		1,50						1 895,53			1 895,53
1.1.110	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Писка, ул. Октябрьская, ул. Садовая			1,30	1,50				2 376,40	2 376,40		2 376,40
<b>И. КОРНЕВО</b>												
1.1.114	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Демидов, ул. Октябрьская, ул. Советская		0,93						2 298,08			2 298,08
1.1.115	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 до улицы по ул. Шавыкина		0,27						383,00			383,00
1.1.116	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Шавыкина		0,29						265,22			265,22
1.1.117	Строительство КТП-160 кВА по ул. Козьмодемьянская - ул. Лесная		0,16						754,82			754,82
1.1.118	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Сорока, ул. Отражниковская, ул. Крулевская	2,60						3 708,22				3 708,22
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 по ул. Октябрьская, ул. К. Маркса, ул. Дружба, ул. М. Горького, ул. Крулевской		1,60		1,60				3 238,08		3 238,08	3 238,08
<b>И. ТЕТЬКИНО</b>												
1.1.120	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Белопольская от ТП-13		0,55						1 044,11			1 044,11
1.1.121	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 355 ПС "Теткино" от оп. 63 до оп. 80			0,90		0,90			1 701,87	1 701,87		1 701,87
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Козьмодемьянская, ул. Атмыкина		1,45		1,45				2 934,51	2 934,51		2 934,51
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Козьмодемьянская		0,80		0,80				1 619,04	1 619,04		1 619,04
1.1.122	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Смирнова, ул. Минуринца	1,40						1 231,63				1 231,63
<b>И. ТУШИКОВО</b>												
1.1.123	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 по ул. М. Горького		1,32						2 504,91			2 504,91
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. М. Горького		0,57		0,57				1 094,40	1 094,40		1 094,40
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 по ул. Октябрьская		0,50		0,50				960,00	960,00		960,00
<b>И. ПИЩЕРЫ</b>												
	Строительство КТП-160 кВА по ул. Ново-Пискава		0,16						878,19			878,19
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 по ул. Козьмодемьянская, ул. Октябрьская		1,40		1,40				2 728,89	2 728,89		2 728,89
	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 447,10 ЦРП "Пищеры" от ЛР-1 до СР-1		4,00		4,00				6 421,04	6 421,04		6 421,04
1.1.129	Строительство КЛ-10 кВ до ТП-35 (резерв)	0,15						250,00				250,00
<b>Г. ШИТРЫ</b>												
1.1.130	Строительство КТП-100 кВА по ул. Минуринца		0,10						750,00			750,00
1.1.131	Строительство участка ЛЭП-10 кВ от ф. 719 ПС "Ферритовка" до ф. 7107 ПС "КХП" для обслуживания		0,15	0,50		0,50			400,00	1 903,39	1 903,39	2 303,39
	Строительство ЛЭП-10 кВ ф. 724 ПС "Шитры" до ТП-92		0,60		0,60				1 894,28	1 894,28		1 894,28

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул. Загородная		1,60						3 012,51			3 012,51
133	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29, ТП-39 и ТП-91 по ул. Минуринца			4,36		4,36			8 823,77		8 823,77	8 823,77
135	Организация пункта высоковольтного учета на ТП-89							400,00				400,00
139	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ по ул. Давыдова	0,15						374,77				374,77
<b>И. КОНЫШЕВА</b>												
136	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 и ТП-14 по ул. Тетяминава	1,40						2 231,30				2 231,30
	Строительство КТП-250 кВА по ул. Лесная		0,25		0,25				993,00		993,00	993,00
	Строительство участка ВЛ-10 кВ ф. 7007 ПС "Козьмодемьянская" от оп. 53 до ТП-11		0,20		0,20				560,94		560,94	560,94
139	Строительство участка ВЛ-10 кВ ф. 70509 ПС "Клычкова" до проектируемой КТП по ул. Лесная		0,30		0,30				560,94		560,94	560,94
140	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Манинское		0,38		0,38				769,04		769,04	769,04
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 и ТП-41 по ул. Кастина		0,46		0,46				930,95		930,95	930,95
141	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 по ул. Садовая	0,25						364,49				364,49
<b>Г. КУРНАТОВ</b>												
	Строительство ВЛ-10 кВ от ПС "Теплица" до городских очистных сооружений		1,75		1,75				3 309,20	3 309,20		3 309,20
	Организация пункта высоковольтного учета на ВЛ-10 кВ ф. 8112 ПС "Теплица" оп. 15							483,00			483,00	483,00
142	Строительство ЛЭП-0,4 кВ по коммунальному пункту	0,40						1 029,55				1 029,55
<b>И. ЦВАННО</b>												
	Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ф. 8507 ПС "Цванно" ТП-20 - ТП-24 - ТП-23 - ТП-12		2,66		2,66				4 672,57		4 672,57	4 672,57
	Строительство КТП-100 кВА взамен существующей ТП-33 (ЦТП)		0,20		0,20				1 989,37		1 989,37	1 989,37
	Строительство участка ВЛ-10 кВ ф. 807 ПС "Лукавская" до проектируемой КТП-100 кВА		0,10		0,10				189,10		189,10	189,10
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Лесная		1,10	1,10					2 226,18	2 226,18		2 226,18
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Советская		1,30	1,30					2 630,94	2 630,94		2 630,94
<b>И. ПИЩЕРЫ</b>												
146	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по 2, 3, 4 кварталам		2,08						3 005,24			3 005,24
147	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по 5 кварталам		1,48	1,48					2 974,42	2 974,42		2 974,42
<b>И. ПИЩЕРЫ</b>												
148	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от ТП-6		1,20						1 525,84			1 525,84
<b>Г. СУДЖА</b>												



ООО "Курские элсети" с.о.ш.

## АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2014 № 149-па

О внесении изменений в Долгосрочную инвестиционную программу ОАО «Курские элсети» на 2012-2014 гг. Подпись

ОАО «Курские электрические сети»


№ 684 от 20.14

Во изменение постановления Администрации Курской области от 29.06.2012 г. №568-па «Об утверждении Долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Курские электрические сети» на 2012-2014 гг.» (в редакции постановлений Администрации Курской области от 24.04.2013 г. № 229-па, от 29.10.2013 г. № 787-па) Администрация Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- Долгосрочную инвестиционную программу ОАО «Курские электрические сети» на 2012-2014 гг., утвержденную постановлением Администрации Курской области от 29.06.2012 г. №568-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 24.04.2013 г. № 229-па, от 29.10.2013 г. № 787-па), изложить в новой редакции (прилагается).
- Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор  
Курской области

А.Н. Михайлов



1.152	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196	0,25	493,60	493,60						
1.151	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196	0,5	2818,62	2818,62						
1.150	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196	1,02	1202,36	1202,36						
1.149	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196	0,05	667,79	667,79						
1.148	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196	0,8	1619,04	1619,04						
1.147	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196	1,4	2832,72	2832,72						
1.146	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196	1,2	2428,56	2428,56						
1.145	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196	0,6	3894,28	3894,28						
1.144	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.143	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.142	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.141	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.140	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.139	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.138	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.137	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.136	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.135	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.134	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.133	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.132	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.131	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						
1.130	Списание	Контингент КТ11-250 кВ по ш. №196		455,39	455,39						

